

Zwischenbericht zum 31.08.16

Die KAG Werra-Wartburgregion erhält eine Förderung aus Mitteln der Regionalentwicklung für das Umsetzungsmanagement ihres Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts. Ziel des Umsetzungsmanagement ist die Stärkung der Region Werra-Wartburg (Mittlere Wartburgregion) durch die Schaffung professioneller Strukturen die,

1. Projekte entwickeln und umsetzen (Projektziele)
2. die interkommunalen bzw. regionalen Kooperation und Kommunikation fördern (Prozessziele).

1. Umsetzungsstand und Planung auf Projektebene

Auf der Projektebene ist die Umsetzung folgender Leitprojekte im Förderzeitraum 2016 – 2017 geplant:

1. Erlebnis Werra – Aufbau und Erneuerung der Infrastruktur für das Wasserwandern auf der Werra
2. Regionales Wegenetz – Errichtung der 2. Radroute durch die Region (Bad Salzungen – Lauchröden /Gerstungen)
3. Erarbeitung eines regionalen Ansatzes zur Siedlungsentwicklung

Nachfolgende Informationen stellen den aktuellen Umsetzungsstand bzw. den Zeitplan der Umsetzung für die einzelnen Leitprojekte dar:

1 Erlebnis Werra

| bisher geleistete Arbeitsschritte | Termine |
|---|-----------------------------------|
| Abstimmung Arbeitsplan für das Projekt Wasserwandern auf der Werra | 14.04.16 Mitgliederversammlung |
| Abstimmung mit maßgeblichen Akteuren zum Wasserwandern auf der Werra, anschl. Ortsbegehung der Umtragestelle Steinmühle (Problemschwerpunkt) Ergebnis: <ul style="list-style-type: none"> • Zusammentragen von Mängeln und Defiziten • Ableitung des Handlungsbedarfs | 30.06. 2016 |
| Befahrung/Begehung aller Anlege- und Umtragestellen im Projektgebiet Identifizierung von Handlungs- und Baubedarf, u.a. in <ul style="list-style-type: none"> • Bau, Instandsetzung bzw. Aufwertung von bestehenden Infrastrukturen (Kanuanlege bzw. Ein- und Ausstiegsstellen, Umtragestellen, Rastplätzen etc.) • Verlegung von Infrastrukturen • Leit- und Informationssystem (Ortsschilder, Hinweise zu Sehenswürdigkeiten, Rastplätzen, Gefahrenhinweise etc.) | Juni/Juli 2016 |

| bisher geleistete Arbeitsschritte | Termine |
|--|---|
| Abstimmung mit Genehmigungsbehörde (Obere Wasserbehörde) im LVwA Weimar | 07. Juli 2016 |
| Abstimmung mit Unterer Naturschutzbehörde im LRA Wartburgkreis | 03. August 2016 |
| Planung: Fertigstellung Maßnahmenkonzept, einschl. überschlägige Kostenannahme (Baukosten, Beschilderung, Planung, A/E-Maßnahmen) und Finanzierungsplan | August 2016 Fördermittelvoranfrage an die TAB für Mittel GRW bis 31.8.2016 |
| geplante Arbeitsschritte | Zeitplan |
| Entwicklung einer innovativen Projektidee (LEADER-Förderung) | Projektantrag an RAG Wak bis 31. 10. 2016 |
| Unterstützung bei Vergabe und Durchführung von Planungsleistungen, Antrag auf Genehmigung | bei Bewilligung ab 2017 |
| Unterstützung bei der Umsetzung baulicher Maßnahmen | nach Vorliegen der wasserrechtlichen Genehmigung (2017/2018) |
| Marketing / Einbindung in überregionale touristische Angebote | nach Umsetzung baulicher Maßnahmen in 2018 |

2 Regionales Wegenetz

| bisher geleistete Arbeitsschritte | Termine |
|--|-----------------------------------|
| Abstimmung Arbeitsplan für das Projekt regionale Radroute | 14.04.16 Mitgliederversammlung |
| Befahrung und Ortsbesichtigung geplanter Streckenverlauf , Bestandsaufnahme Wegeabschnitte Identifizierung von Handlungs- und Baubedarf, u.a. in <ul style="list-style-type: none"> • Notwendigen und erforderlichen Baumaßnahmen sowie Wegeinstandsetzung • Leit- und Informationssystem / Beschilderung (Standorte Radwegweiser etc.) • Notwendiger Infrastruktur (Hinweisschilder, Bankplätze, Aussichtspunkte etc.) | 07. und 08. Juni 2016 |
| Konkretisierung und Abstimmung mit allen Beteiligten <ul style="list-style-type: none"> • Befragung / Beteiligung der betroffenen Anrainerkommunen zu geplanten Verlauf des Radweges, Abfrage Eigentümer Flurstücke (Rückinfo bis 31.08. der Gemeinden Barchfeld-Immelborn, Moorgrund und Gerstungen) • Abstimmung mit Forstamt Marksuhl bezüglich Verlauf und notwendigen Maßnahmen, grundsätzliche Zustimmung erteilt, Beachtung und Einholung forstbehördliche Genehmigung, Gestattungsvertrag über Nutzung der Waldwege (Ortstermin am 08. Juni 2016) • Abstimmung mit privaten Grundstückseigentümern (Campingplatz Altenberger See), Zustimmung der Radwegenutzung erteilt • Abstimmung mit privaten Grundstückseigentümern (Schloss | Juni / Juli 2016 |

| | |
|---|---|
| Wilhelmsthal), Zustimmung der Radwegenutzung über Wege des Schlossparkes nicht erteilt, Alternative Wegeföhrung südlich über bestehende Waldwege (Termin am 20. Juli 2016) | |
| Ableitung und Darstellung notwendiger Baubedarf / Wegeinstandsetzungsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> • Kartographie und Darstellung in Übersichtskarten • Einteilung in Wegeabschnitte • Mengen und Massenberechnungen, Ermittlung überschlägiger Kostenannahme für Planung und Bau des Radweges | August 2016 |
| Fördermittelvoranfrage an die TAB für Mittel GRW | 31.8.2016 |
| geplante Arbeitsschritte | Zeitplan |
| Planung von Lückenschlüssen und Leitsystem <ul style="list-style-type: none"> • Ggf. Planung und Einholung notwendiger Genehmigungen (Forstbehördliche Genehmigung etc.) für einen ersten Teilabschnitt zwischen Barchfeld und Etterwinden (Altenberger See), Anschluss an bestehende überregionale Radwege gegeben, Wegebefestigungen und Oberflächenbeschaffenheit sehr gut bis gut, Radwegenutzung ist auf diesen Wegeabschnitten gegeben, Planung und Aufbau Beschilderung | September 2016 – März 2017 |
| Umsetzung baulicher Maßnahmen, Beschilderung, Aufbau Infrastruktur | bei Bewilligung ab 2017 |
| Marketing und Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen | bei absehbarer Umsetzung baulicher Maßnahmen in 2017 / 2018 |

3 Regionale Siedlungsentwicklung

| bereits geleistete Arbeitsschritte | Termine |
|---|--------------------------------------|
| Abstimmung Arbeitsplan für das Leitprojekt regionale Siedlungsentwicklung | 14.04.16 Mitgliederversammlung |
| Diskussion von Handlungsfeldern und Zielen der Siedlungsentwicklung | 28.4.16 Lenkungsgruppe |
| Abstimmung über formellen bzw. informellen Planungsprozess mit den Mitgliedskommunen Ergebnis: Beschluss zur Aufstellung eines regionalen Rahmenplans zur Siedlungsentwicklung mit den durch die Lenkungsgruppe vorgeschlagenen Inhalten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Leerstand und Innenentwicklung 2. Regionale Abstimmung der Bauleitplanung 3. Daseinsvorsorge und Mobilität (in Kooperation mit RAG und Landkreis im Rahmen MORO) | 17.5.16 Beschluss im Umlaufverfahren |
| Erhebung der kommunalen Planungsstände sowie technischen und personellen Voraussetzungen | Stichtag Fragebogenaktion 24.6.16 |
| geplante Arbeitsschritte | Zeitplan |
| Erarbeitung einer Projektskizze für die Erstellung eines regionalen Rahmenplans zur Siedlungsentwicklung | bis 1.9.16 |

| | |
|--|--|
| Abstimmung der Projektskizze | 15.09.16 Mitgliederversammlung |
| Fördermittelantrag für die Erarbeitung des regionalen Rahmenplans zur Siedlungsentwicklung | bis 31.10.16 |
| Beauftragung der Planung einschließlich Maßnahmenentwicklung | nach Bewilligung |
| Aufbau eines Innenentwicklungskatasters in den Verwaltungen der Mitgliedskommunen | ab Januar 2017 |
| Umsetzung Pilotprojekt bzw. Maßnahmen | ggf. parallel zum Planungsfortschritt 2017 |
| Abschluss Rahmenplan | Ende 2018 |

2. Umsetzungsstand und Planung auf Prozesseben

Ziel ist die Intensivierung und der Ausbau bestehender und der Aufbau neuer Strukturen zur Stärkung der interkommunalen bzw. regionalen Kooperation. Die KAG soll wettbewerbsfähig werden und Organisationsstrukturen bzw. –abläufe der Projekterarbeitung und –umsetzung optimieren.

| bisher geleistete Arbeitsschritte | Termine |
|--|--|
| Auftakt Umsetzungsmanagement <ul style="list-style-type: none"> Abstimmung Arbeitsplan für die Leitprojekte | 14.04.16 Mitgliederversammlung |
| <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsstand Leitprojekte Vorbereitung Termin Staatssekretär Dr. Sühl in der Region | 28.04.16 Lenkungsgruppe |
| Präsentation KAG, Arbeitsstand der Leitprojekte und geplanter Projektumsetzungen | 01.06.16 Termin Staatssekretär Dr. Sühl |
| geplante Arbeitsschritte | Zeitplan |
| Vorbereitung von Entscheidungen zur Organisationsentwicklung – Informationsphase zur Vereinsgründung | ab 01.09.16 |
| Abstimmung Rahmenkonzept | 15.09.16 |
| Entscheidung zur Vereinsgründung | Mitgliederversammlung |
| ggf. Vereinsgründung | Okt. 2016 |
| Aufbau Internetpräsentation, Entwicklung CI | 2017 |
| Mitgliederversammlung | Sep. 2017 |
| Sitzungen der Lenkungsgruppe | 1xje Quartal |

Probleme

Im Rahmen des Umsetzungsmanagements wurden die geplanten Projekte zur Umsetzungsreife gebracht und die Klärung der Finanzierung ist in Vorbereitung. Die Umsetzung baulicher Maßnahmen in den Projekten 1 und 2 sowie von konkreten Maßnahmen zur Innenentwicklung im Projekt 3 kann in 2017 durch Art und Umfang der Projekte nicht abgeschlossen werden. Auch die Organisationsentwicklung der KAG ist über die Umsetzung der Gebietsreform hinaus zu planen. Um eine vollständige und erfolgreiche Projektumsetzung zu sichern, ist unseres Erachtens eine Fortsetzung des Umsetzungsmanagements über 2017 hinaus erforderlich.